

附件

重庆市 2021 年度电信普遍服务项目转移支付

绩
效
自
评
报
告

重庆市通信管理局

2022 年 3 月



重庆市 2021 年度电信普遍服务项目转移支付 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《工业和信息化部办公厅关于 2021 年度电信普遍服务申报方案的复函》（工厅通信〔2021〕343 号）、《财政部关于下达 2021 年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2021〕74 号），批复下达我市中央财政资金 6466 万元实施重庆市 2021 年度电信普遍服务项目（以下简称：项目），同意在我市城口县等 26 个区县支持行政村建设 4G 基站 537 个，在巫山县等 7 个区县开展 148 个 4G 基站北斗授时功能改造。项目还一并明确了完工项目验收合格率>99%，资金使用合规性 100%，招标及政府采购合规性 100%，按期完工率>95%，行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构 4G 网络覆盖率 \geq 99%，4G 网络下载速率>10Mbps，改造基站主用北斗作为授时来源>95%，满意度 \geq 90%的绩效目标。

项目委托第三方招标代理机构经公开招标投标，并签署项目采购合同，已将项目中央财政资金 6466 万元一次性拨付下达了有关中标企业。拨付情况如下：



序号	拨付对象	合同名称	拨付金额
1	中国移动通信集团重庆有限公司	重庆市 2021 年度电信普遍服务 4G 覆盖项目（份额 1）政府采购合同	3828 万元
		重庆市 2021 年度电信普遍服务北斗授时功能改造项目服务采购合同	3.6 万元
2	中国电信股份有限公司重庆分公司	重庆市 2021 年度电信普遍服务 4G 覆盖项目（份额 2）政府采购合同	2040 万元
		重庆市 2021 年度电信普遍服务北斗授时功能改造项目服务采购合同	16.9 万元
3	中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	重庆市 2021 年度电信普遍服务 4G 覆盖项目（份额 3）政府采购合同	576 万元
		重庆市 2021 年度电信普遍服务北斗授时功能改造项目服务采购合同	1.5 万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金执行情况。项目严格落实《财政部工业和信息化部关于印发〈电信普遍服务补助资金管理试点办法〉的通知》（财建〔2017〕299号）要求，履行资金申报、批复、下达等工作程序。**一是按程序确定项目实施范围。**项目由重庆市城口县等区县申报，重庆市通信管理局商重庆市大数据应用发展管理局、重庆市财政局推荐，工业和信息化部评审确定了项目实施范围和中央财政补助资金。**二是严格履行拨付程序。**项目按照中央财政预算资金管理，经公开招标投标确定项目中标企业并签署采购合同后，按采购合同要求拨付下达。**三是加强资金使用管理。**项目积极落实资金管理使用要求，督促中标企业对中央财政补助资金施行专款专用、实行专项管理，并按统一财务会计制度核算、处理。



项目实施后，截至 2022 年 3 月 17 日，已安排预算 10667 万元，其中中央财政资金 6466 万元、其他资金 4201 万元，已执行 10667 万元，其中中央财政资金已下达执行 6466 万元，其他资金已执行 4201 万元，资金执行率 100%。

2. 项目管理情况。**一是加强组织领导。**将推动电信普遍服务工作持续纳入局长办公会、月例会等议题。主要负责人牵头抓总、分管副局长靠前指挥，及时召开项目推进会、工作会等，指导区县开展相关工作，组织中标企业加快项目实施。**二是加强进度管控。**结合日常监管工作，建立项目周报制度，对项目进度实现周调度、月通报，督促项目实施企业加快项目实施，确保了项目顺利实施。**三是及时报告效果。**在项目实施过程中，重庆市通信管理局根据项目进展及时将实施情况向工业和信息化部及市政府进行书面报告，资金使用情况按照管理要求及时通报重庆市财政局、财政部重庆监管局。**四是强化公告公示。**落实项目公告公示要求，及时将项目采购意向、招标公告、项目选址、项目调整、项目验收等实施情况，在重庆市通信管理局等部门及项目实施区县政府网站上进行了公示。

（二）总体目标完成情况

项目按照批复要求和工程时序稳步推进。截至 2022 年 3 月 18 日，项目支持建设的 537 个站点及 148 个 4G 基站北斗授时功能改造已完成选址确认，将于 2022 年 7 月底前完成建设，项目



总体符合预期。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况。截至 2022 年 3 月 18 日，项目部署行政村 4G 基站建设数量 537 个，已开工 537 个，开工率 100%；已建成开通 37 个，完工率 6.8%；项目部署 4G 基站北斗授时功能改造数量 148 个，已开工 148 个，开工率 100%。项目将于 2022 年 7 月底完成交付。

2. 质量指标完成情况。项目正在建设过程中，预估工程验收合格率超过 99%。

3. 时效指标完成情况。合同约定 2022 年 7 月底前完成项目所有 4G 基站建设，并提供网络服务能力。截至 2022 年 3 月 18 日，已实际建设完成并开通运行 37 个，预估项目按期完工率将超过 95%。

4. 社会效益指标完成情况。项目将围绕行政村内的较大规模人口聚居区（含搬迁安置点，下同），学校、卫生室、养老服务机构和老年活动中心等公共机构，生产作业区（如农业产业园、林区、牧场等）任一区域无 4G 信号或信号强度、速率未达到竣工验收标准的区域加强 4G 网络建设，进一步改善行政村 4G 网络覆盖范围。到项目实施完毕，项目实施区域内行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构 4G 网络覆盖率超过 99%，4G 网络下载速率不低于 10Mbps，有关区县农村 4G 网络能力进一步提升，



有助于充分发挥高速移动通信网络效用，解决有关区域移动电话用户网络使用问题，推动农产品“产销对接”和网络直播“带货”，支持农村电商发展，积极拓展产品销售渠道，支持涉农信息化应用和农业物联网应用。

5. 服务对象满意度指标完成情况。截至 2022 年 3 月 18 日，未收到项目实施区域用户网络投诉；项目推进顺利，未发生基站搬迁等建设问题，项目实施区域范围内容用户满意度超过 90%。

三、存在的主要问题和改进措施

受新冠肺炎疫情、设备到货及高海拔地区雨雪天气影响，4G 基站建设完工率不足 10%。我局已于 2022 年 1 月启动项目调度，实现了周调度、月通报，将加大项目组织实施力度，加快项目实施，确保按期交付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

主动公开

五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表



重庆市 2021 年度电信普遍服务项目转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

转移支付 (项目) 名称	重庆市 2021 年度电信普遍服务项目					
中央主管 部门	工业和信息化部					
地方主管 部门	重庆市通信管理局	实施 单位	中国移动通信集团重庆有限公司、中国 电信股份有限公司重庆分公司、中国联 合网络通信有限公司重庆市分公司			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		10667	10667	100%	
	其中:中央财政资金		6466	6466	100%	
	地方资金					
	其他资金		4201	4201	100%	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	支持建设 537 个 4G 基站及 148 个 4G 基站北斗授时功能改造			项目支持建设的 537 个站点及 148 个 4G 基站北斗授时功能改造已完 成选址确认,项目总体符合预期		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完 成原 因及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	部署行政村 4G 基站建设数量 (个)	537	537	
			部署 4G 基站北斗授时功能改 造数量(个)	148	148	
		质量 指标	完工项目验收合格率		>99%	100%
	资金使用合规性		100%	100%		
	招标及政府采购合规性		100%	100%		



	时效指标	按期完工率	>95%	100%	
	成本指标	无			
	经济效益指标	无			
	社会效益指标	行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构 4G 网络覆盖率	$\geq 99\%$	99.6%	
		网络质量好, 4G 网络速率有效支持当地教育医疗、电商等业务开展	下载速率 >10Mbps	>10Mbps	
		北斗系统在通信基站授时系统中的应用进一步推广, 改造基站主用北斗作为授时来源	>95%	100%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题	满意度 $\geq 90\%$	93.3%	
说明	无				