



# 重庆市 2024 年度电信普遍服务补助资金

# 绩 效 自 评 报 告

重庆市通信管理局

2025 年 3 月

# 重庆市 2024 年度电信普遍服务补助资金 绩效自评报告

重庆市通信管理局

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

根据《工业和信息化部办公厅关于 2024 年度电信普遍服务项目的复函》(工信厅通信函〔2023〕311 号)、《财政部关于提前下达 2024 年电信普遍服务补助资金预算的通知》(财建〔2023〕325 号), 批复下达我市中央财政资金 5493 万元实施重庆市 2024 年度电信普遍服务项目(以下简称: 项目), 支持重庆市万州区等 26 个区县建设电信普遍服务基站 510 个, 其中行政村 4G 基站 418 个, 行政村 5G 基站 92 个。

根据财政部下达绩效安排, 重庆市通信管理局(以下简称: 重庆通信管理局)已下达项目实施企业项目绩效目标为: 部署行政村 4G 基站建设数量 418 个; 部署行政村 5G 基站建设数量 92 个; 完工项目验收合格率  $\geq 99\%$ ; 资金使用合规性 100%; 电信普遍服务基站运行稳定性  $\geq 95\%$ ; 按期完工率 100%; 行政村村委会、

## 重庆市 2024 年度电信普遍服务补助资金

学校、卫生室等主要公共机构移动网络覆盖率  $\geq 99\%$ ；电信普遍服务基站信号质量良好，网络速率有效支撑在线教育、远程医疗、电子商务等业务开展，具体要求为：4G 网络下载速率  $\geq 10\text{Mbps}$ ，5G 网络下载速率  $\geq 100\text{Mbps}$ ；群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站迁改等问题，满意度  $\geq 90\%$ 。

### （二）市内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

项目根据工业和信息化部、财政部批复分解下达任务并匹配预算至有关区县。项目中央财政预算资金 5493 万元，已按公开招标及合同签署情况，一次性向项目实施企业拨付中央财政预算资金 5493 万元。资金分解下达情况如下：

资金下达拨付对象	下达拨付资金总额	区县	支持建设 4G 基站数	支持建设 5G 基站数	合计建设数量
中国移动通信集团重庆有限公司	2614.5 万元	万州区	11	8	19
		涪陵区	11	0	11
		北碚区	0	3	3
		渝北区	8	0	8
		长寿区	2	0	2
		江津区	32	8	40
		合川区	27	1	28
		璧山区	2	0	2
		铜梁区	1	0	1
		武隆区	15	0	15
		巫溪县	14	3	17
		石柱县	0	34	34
		秀山县	11	6	17
		酉阳县 <sup>注</sup>	43	0	43
中国电信股份有限公司重庆	1929 万元	巴南区	7	0	7
		城口县	8	0	8
		丰都县	28	0	28
		垫江县	25	0	25

分公司	奉节县	17	0	17	
	酉阳县 <sup>注</sup>	58	0	58	
	彭水县	11	26	37	
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	949.5万元	大足区	9	0	9
		荣昌区	6	0	6
		开州区	22	1	23
		梁平区	28	1	29
		忠县	13	1	14
		云阳县	9	0	9

注：酉阳县分别由2个企业实施。

### (三) 市内建设任务、资金安排调整及备案情况

项目实施区域内建设任务数量未调整，补助资金未核减。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析

#### 1. 财政资金由市内拨付至企业情况

序号	拨付对象	合同名称	批复金额	合同金额	拨付方式及比例	实际拨付金额
1	中国移动通信集团重庆有限公司	重庆市2024年度电信普遍服务项目份额1政府采购合同		2614.5万元	100%	2614.5万元
2	中国电信股份有限公司重庆分公司	重庆市2024年度电信普遍服务项目份额2政府采购合同	5493万元	1929万元		1929万元
3	中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	重庆市2024年度电信普遍服务项目份额3政府采购合同		949.5万元		949.5万元

#### 2. 财政资金实际使用情况

项目中央财政预算资金5493万元，项目公开招标中标金额5493万元。项目已按合同约定一次性向项目实施企业拨付中央财政预算资金5493万元，项目资金执行率100%。

#### 3. 结余资金情况

## 重庆市 2024 年度电信普遍服务补助资金

(1) 建设任务调减结余资金情况。项目按工业和信息化部、财政部批复实施，项目未调减年度建设任务产生结余资金。

(2) 中标价低于年度预算而多出的补助资金：项目中央财政预算资金 5493 万元，项目公开招标中标金额 5493 万元。项目无因中标价低于预算而多出资金，项目无招标结余资金。

(3) 企业通过共建共享等方式节约成本形成的结余资金：目前，项目实施企业未报告因共建共享、成本下降、租费打折等方式节约成本形成结余资金，项目无节约成本结余资金。

4. 结余资金实际使用情况。项目中央财政预算资金 5493 万元，项目公开招标中标金额 5493 万元，项目无结余资金。

### (二) 资金管理情况分析

1. 资金管理情况。项目严格落实《财政部 工业和信息化部关于修订《电信普遍服务补助资金管理办法》的通知》(财建〔2022〕27 号) 要求，履行项目资金申报、批复、下达等工作程序。项目资金根据批复，并按程序及合同约定拨付。项目实施期间，重庆通信管理局通过现场检查等方式督促项目实施企业按照国家统一财务会计制度有关规定核算、处理，对项目资金专款专用。项目按照中央财政预算资金管理，经公开招标投标确定项目中标企业并签署采购合同后，按采购合同要求一次性拨付下达中央财政补助资金。

2. 项目(业务)管理情况。重庆通信管理局组织项目实施单位加快项目建设工作，将有关工作纳入党组会、局长办公会、月例会等议题，联合市大数据发展局、市财政局开展项目申报、采

购、验收等工作，会同市财政局及时支付财政资金并加强资金监管。在项目实施过程中由局长牵头抓总、分管副局长靠前指挥、指导区县有关部门开展相关工作。项目实施期间，及时指导企业有效应对高温连晴林区施工安全管理要求，保障项目有序实施。同时，重庆通信管理局还结合农村 5G 网络监测、通信工程质量监督等日常监管工作，赴巴南、涪陵、合川等多个区县开展实地检查，建立项目通报调度机制，强化项目进度实施调度，督促项目实施企业加快项目建设，确保了项目提前交付投用。

3.招投标、政府采购、指派承担情况。项目按程序和要求由重庆通信管理局委托中招国际招标有限公司公开招标投标，由中国移动通信集团重庆有限公司、中国电信股份有限公司重庆分公司、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 3 家企业共同实施，项目中标金额 5493 万元。项目由中国移动通信集团重庆有限公司中标项目份额 1，在万州区、涪陵区、北碚区、渝北区、长寿区、江津区、合川区、璧山区、铜梁区、武隆区、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县（实施 43 个基站）共 14 个区县建设 240 个基站，其中：4G 基站 177 个，5G 基站 63 个。中标金额 2614.5 万元；中国电信股份有限公司重庆分公司中标项目份额 2，在巴南区、城口县、丰都县、垫江县、奉节县、酉阳县（实施 58 个基站）、彭水县共 7 个区县建设 180 个基站，其中：4G 基站 154 个，5G 基站 26 个。中标金额 1929 万元；由中国联合网络通信有限公司重庆市分公司中标项目份额 3，在大足区、荣昌区、开州区、梁平区、忠县、云阳县 6 个区县共建设 90 个基站，其中：

## 重庆市 2024 年度电信普遍服务补助资金

4G 基站 87 个，5G 基站 3 个。中标金额 949.5 万元。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

根据工业和信息化部、财政部有关项目批复情况，项目支持重庆市万州区等 26 个区县建设行政村 4G 基站 418 个，行政村 5G 基站 92 个。目前，项目已按期建成交付，项目支持有关区县行政村共建设 418 个 4G 基站及 92 个 5G 基站。上述 510 个基站按合同约定交付。项目按期完工率 100%。项目中央财政资金全部拨付到位，项目资金执行率 100%。

### （四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况：根据工业和信息化部、财政部的项目批复及重庆通信管理局与项目实施企业签署的《重庆市 2024 年度电信普遍服务项目政府采购合同》约定，项目支持建设行政村 418 个 4G 基站及行政村 92 个 5G 基站，未调减项目实施数量。目前，项目已完工行政村 4G 基站 418 个及 5G 基站 92 个，其中已竣工验收数量 0 个。具体情况如下：

基站种类	批复数量	合同约定数量	已完工数量	已竣工验收数量	调整数量	调整原因
行政村 4G	418	418	418	0	0	——
行政村 5G	92	92	92	0	0	——

2.建设质量情况：重庆通信管理局已印发《关于做好重庆市 2024 年度电信普遍服务项目验收管理工作的函》（渝通信函〔2025〕8 号）安排了项目验收工作。验收将分为项目实施企业自验，区县政府初验及公示，市级联合验收等程序进行。同时，重庆通信管理局还将于近期根据《电信普遍服务项目竣工验收管

理办法》，邀请第三方机构启动项目实地检查及核验，实地检查将覆盖项目实施的 26 个区县。项目验收计划在今年 9 月前完成。根据目前项目实施企业自评报告及技术监测，预估完工项目验收合格率达到 100%，资金使用合规性 100%，电信普遍服务基站运行稳定性 100%，已纳入全国监测平台的基站已超过 90%。

3.建设时效情况：根据重庆通信管理局与项目实施企业签署的《重庆市 2024 年度电信普遍服务项目政府采购合同》约定，乙方（项目实施企业）应在合同签署后一年内（2025 年 2 月 28 日前）完成项目基站建设，并提供网络服务能力。目前，项目已全部建成并交付，按期完工率 100%。合同约定及实施情况如下：

序号	拨付对象	合同名称	合同编号	合同金额	合同约定完成时间	实际完工时间	拖期数量及原因
1	中国移动通信集团重庆有限公司	重庆市 2024 年度电信普遍服务项目份额 1 政府采购合同	CMCQ-202400184	2614.5 万元	2025 年 2 月 28 日	2024 年 12 月 31 日	—
2	中国电信股份有限公司重庆分公司	重庆市 2024 年度电信普遍服务项目份额 2 政府采购合同	CQSGS2400038EGN00	1929 万元	2025 年 2 月 28 日	2024 年 11 月 29 日	—
3	中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	重庆市 2024 年度电信普遍服务项目份额 3 政府采购合同	CU12-5001-2024-001995	949.5 万元	2025 年 2 月 28 日	2024 年 12 月 31 日	—

4.社会效益情况：项目按照“中央资金引导、地方协调支持、企业为主推进”，以补助的形式围绕行政村内的较大规模人口聚居区（含搬迁安置点），学校、卫生室、养老服务机构和老年活动中心等公共机构、生产作业区（如农业产业园、林区牧场等）任一区域无 4G/5G 信号或信号强度、速率未达到竣工验收标准的



区域加强 4G/5G 网络建设以及项目建成后六年铁塔机房电源租赁、六年运行维护工作。项目实施后，实施区域内行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构移动网络覆盖率超过 99%，项目支持建设的 4G 下载速率不低于 10Mbps，5G 下载速率不低于 100Mbps。目前，重庆市行政村 5G 网络通达率已达 100%，数据已成为新农资，手机已成为新农具，直播也成为新农活。在信息网络推动下，电商直播进田间地头，土特产变身为“网红尖货”，全市农村地区智慧物流、即时零售等新模式、新业态加快发展。

5.服务对象满意度指标：目前，未收到项目实施区域用户网络投诉；项目推进顺利，未发生基站逼迁等建设问题，项目实施区域范围内容用户满意度超过 90%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

主动公开

### 五、其他需要说明的问题

无。

### 六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（说明：报告中相关数据截止日期均为 2025 年 2 月 28 日）

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付(项目)名称		重庆市 2024 年度电信普遍服务项目				
中央主管部门		工业和信息化部				
地方主管部门		重庆市通信管理局	资金使用单位	中国移动通信集团重庆有限公司、中国电信股份有限公司重庆分公司、中国联合网络通信有限公司重庆市分公司		
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A × 100%)
		年度资金总额:		5493	5493	100%
		其中:中央财政资金		5493	5493	100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况					情况说明	存在问题和改进措施
		分配科学性		经程序按需科学分配		无
		下达及时性		按合同约定及时下达		无
		拨付合规性		按合同约定拨付		无
		使用规范性		资金专款专用,未挤占挪用		无
		执行准确性		良好		无
		预算绩效管理情况		良好		无
支付责任履行情况		会同财政局履行责任		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	中央补助资金及时拨付企业,推进行政村 4G、5G 网络建设,企业按合同要求完成基站建设任务			中央补助资金 5493 万元已一次性拨付企业,以推进行政村 4G、5G 网络建设,企业已按合同要求完成全部基站建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
		数量指标	部署行政村 4G 基站建设数量(个)	418	418	
			部署行政村 5G 基站建设数量(个)	92	92	
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥99%	100%(预期)	
			资金使用合规性	100%	100%	
			电信普遍服务基站运行稳定性	≥95%	100%(预期)	
	时效指标	按期完工率	≥95%	100%		

重庆市 2024 年度电信普遍服务补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
效益指标	社会效益指标	行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构移动网络覆盖率	≥99%	≥99%	
		电信普遍服务基站信号质量良好,网络速率有效支撑在线教育、远程医疗、电子商务等业务开展	4G 网络下载速率≥10Mbps, 5G 网络下载速率≥100Mbps	4G 网络下载速率≥10Mbps, 5G 网络下载速率≥100Mbps	
	服务对象满意度指标	群众普遍满意,未发生普遍服务用户投诉、基站迁改等问题	满意度≥90%	满意度≥90%	
满意度指标					
说明					